

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

На реализацию муниципальных программ в 2021 году предусмотрено 2 602 338 494,49 руб., в том числе:

- 850 040 105,44 руб.- бюджет города;
- 1 344 033 383,56 руб.- областной бюджет;
- 407 196 155,73 руб. – федеральный бюджет.

-1 068 849,76 руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Фактическое исполнение на 01.10.2021 составило 1 635 835 375,56 руб., в том числе :

- 591 612 243,51 руб.- бюджет города;
- 913 862 901,51 руб.- областной бюджет;
- 129 857 631,75 руб. – федеральный бюджет;
- 502 598,79 руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

В три муниципальных программы интегрированы мероприятия региональных проектов:

-«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» (направлен на достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Демография», муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»)

-«Формирование комфортной городской среды» (направлен на достижение соответствующих результатов реализации национального проекта «Жильё и городская среда», муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»),

-«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» (направлен на достижение целей, показателей и результатов национального «Культура» (муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»).

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик: Управление образования Администрации города.

Мероприятия подпрограмм «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» и «Обеспечение управления муниципальной системой образования» реализуются в течение года в плановом порядке. Значения индикаторов будут достигнуты по итогам года. В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведены следующие мероприятия:

-Ремонт кровель в муниципальных общеобразовательных организациях
Завершен ремонт кровли в МБОУ Многопрофильный лицей на сумму 399,85185 тыс.руб.

-Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую защищённость
Выделены деньги на оснащение организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую защищённость в ДОУ № 20 (25,0 тыс.руб.), № 34 (37,23 тыс.руб.), №47 (12,15 тыс.руб.).

-Замена и установка оконных и дверных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях

Завершены работы по замене оконных блоков в Городской гимназии (678,4 тыс.руб.), средних школах № 2 (6 169,6338 тыс.руб.), № 9 (6 278,47479 тыс.руб.), № 23 (5 335,56105 тыс.руб.), лицее № 25 (5 892,60424 тыс.руб.). По итогам проведения аукционов экономия будет перераспределена на оставшиеся участки невыполненных работ. Запланирован ремонт дверной наружного контура зданий средних школ № 22 (373,928 тыс.руб.), № 23 (361,542 тыс.руб.), лицея № 25 (380,7928 тыс.руб.).

-Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях

Завершены ремонтные работы в ДОУ №38 (54,968 тыс.руб.), №48 (427,113867 тыс.руб.). Завершены ремонтные работы по текущему ремонту бассейна в ДОУ № 54 (1569,02772 тыс.руб.). Завершен ремонт веранд в ДОУ № 56 (1 607,85547 тыс.руб.). По итогам проведения аукционов экономия будет перераспределена на оставшиеся участки невыполненных работ.

-Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях

В настоящее время завершены ремонтные работы систем отопления в средней школе №23 (598,696 тыс.руб.), Университетском лицее (2 407,0829 тыс.руб.). Завершен ремонт пищеблока в Университетском лицее (608,10725 тыс.руб.). Завершен ремонт по замене дверных блоков в лицее №25 (651,99123 тыс.руб.).

-Разработка проектно-сметной документации

Заключен договор от 24.08.2021 на ремонтные работы фундамента и устройства отмостки вокруг здания Университетского лицея (488,0005 тыс.руб.). Дата окончания договора 17.12.2021г. По итогам проведения

аукционов экономия будет перераспределена на оставшиеся участки невыполненных работ.

-Проведение технического обследования конструкций зданий дошкольных образовательных организаций

Проведено техническое обследование конструкций зданий в ДОУ № 22 (144,394 тыс.руб.).

-Приобретение основных средств

Приобретено оборудование для пищеблока Университетского лицея (200,65 тыс.руб.).

2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2021 год, будут окончательно реализованы в IV квартале 2021 года, плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам года в частичном объеме. Значение индикатора «Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» выполнен в полном объеме. Значение индикатора «Количество семей, получивших свидетельство» достигнуть в полном объеме согласно плану не представляется возможным, так как в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2021 году по городу Димитровграду, утвержденный Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области от 18.12.2020, включены 7 молодых семей. Значение индикатора «Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» не будет достигнуто в связи с тем, что в 2018 году не производилась выдача свидетельств ввиду отсутствия финансирования из областного и федерального бюджетов. Значение индикатора будет скорректировано в соответствии с динамикой. В рамках реализации муниципальной программы в отчетном периоде рассмотрено заявление семьи Демьяновых на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей от 10.12.2020 (признана участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей), оказаны консультационные услуги молодым семьям, принято 12 заявлений от семей на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (8 семей признаны участниками, 3 семьям отказано, 1 заявление молодой семьи находится на стадии рассмотрения), выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 7 молодым семьям (1 семье отказано).

3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик: отдел муниципального контроля Администрации города.

В рамках основного мероприятия «Гражданская оборона и предупреждение ЧС» приобретен автомобиль марки «УАЗ» для поисково-спасательного

отделения (830,0 тыс. руб.) и заключен договор на приобретение обмундирования, специальной одежды и обуви (371,8 тыс. руб.) для аварийно-спасательного отделения МКУ «Управление гражданской защиты города Димитровграда». Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2021 год реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам года в полном объеме.

4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

В части исполнения мероприятия по подготовке проектной документации и разработке проектов экологического аудита для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, подписаны Соглашения о предоставлении субсидий в 2021 году между Администрацией города и Минприроды Ульяновской области от 02.03.2021 № 3 на расчистку водного объекта, расположенного в рекреационной зоне «Рыба-парк» и № 4 на расчистку водного объекта, расположенного на ул. Масленникова. По итогам торгов заключено два муниципальных контракта, срок окончания работ по подготовке проектной документации 01.11.2021. В части исполнения мероприятия по подготовке декларации безопасности гидротехнических сооружений подписано Соглашение о предоставлении субсидии в 2021 году между Администрацией города и Минприроды Ульяновской области от 09.04.2021 № 2. Заключен прямой договор на оказание услуг по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения на ручье Ир (плотина озера Лесное). Срок окончания работ по подготовке декларации безопасности гидротехнических сооружений 01.12.2021.

5. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

На реализацию муниципальной программы в 2021 года муниципальным казённым учреждением «Управление по реализации социальных программ» представлено предложение заложить в бюджет города Димитровграда денежные средства в размере 2316,5 тыс. руб.. Выделяемые субсидии смогли бы простимулировать и поддержать деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций по реализации социально-значимых проектов на территории города. В настоящее время в связи с необходимостью приведения в соответствие муниципальной программы с бюджетом города на 2021 год (обнуление) и увеличением этапов реализации программы дополнительно на 2 года вносятся изменения в постановление Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 27.08.2019 № 2198 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области». Данный проект

постановления Администрации города находится на правовой экспертизе в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

6. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Достигнуть плановых показателей по расселению аварийного жилья по этапу 2020 года, а именно, расселить 26 квартир и 65 человек, планируется в срок до конца ноября 2021 года, при учете отсутствия судебных разбирательств с переселяемыми гражданами, что существенно затягивает сроки расселения. В связи с приведением в соответствие с областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №131-П, а так же с внесением изменений в Закон Ульяновской области от 06.05.2020 № 31-ЗО «О внесении изменений в закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2021 год муниципальной программой планируется финансирование приобретения жилых помещений по этапу 2021 года в сумме 97040,712 тыс.руб. (60687,77742тыс.руб.– средства федерального бюджета, 29082,34766тыс.руб.–средства областного бюджета, 7270,58692тыс.руб.–средства бюджета города). Расселенная площадь в 2020 году–512,61 кв.м., планируемая к расселению в 2020-2021–718,33 кв.м., в 2021-2022–1379,05 кв.м. Количество переселенных жителей в 2020–51 чел., планируемых к переселению в 2020-2021–65 чел., в 2021-2022–109 чел.

В рамках реализации программного этапа 2021 года расселению подлежит 46 квартир. К приобретению планируется 27 квартир (1комн.-8, 2комн.-10, 3комн.-8, 4комн.-1), 18 собственников выразили согласие на выплату компенсации, отправлены запросы на коммерческие предложения по оценке квартир, для процедуры по выплате возмещения, 1 квартира предоставлена из муниципального жилфонда. В настоящее время заключены муниципальные контракты по состоявшимся аукционам на приобретение 15 квартир (1комн.-7, 2комн.-5, 3комн.-2, 4комн.-1) на общую сумму 28013,1 тыс. руб. Размещены аукционы на приобретение 11 квартир (2комн.-5, 3комн.-6). Эффективность реализации данной муниципальной программы отражается в снижении на территории города Димитровграда количества аварийного жилья, подлежащего расселению, снижению социальной

напряженности, а так же способствованию развития рынка нового благоустроенного жилья эконом класса на территории города.

7. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области» разработана в соответствии с областной программой «Противодействие коррупции в Ульяновской области» утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 20.12.2018 №665-П «Об утверждении областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области». Выполнение мероприятий «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» и «Издание брошюр-памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по профилактике и противодействию коррупции» планируется в 4 квартале 2021 года. Администрацией города Димитровграда Ульяновской области ведется систематическая работа по борьбе с коррупциогенными факторами. Проводятся экспертизы, мониторинги, проверки, выявление зон коррупционных рисков, которые позволяют отслеживать коррупциогенные факторы и предотвращать их.

8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Проведение аукционов на разработку проектно-сметной документации, технического обследования, капитального ремонта муниципальных помещений возможно при разблокировке счета Комитета по жилищно-коммунальному комплексу.

Ежемесячно проводится прочистка дренажных перфорированных труб. Проведен аукцион на ремонт 43 678,0 кв.м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек (85206793,24 руб.). Технический надзор на объектах ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, тротуаров предусмотрен в соглашениях и договорах подрядчика. Состоялся аукцион по нанесению 30 639,30 кв.м. горизонтальной разметки на основные магистральные улицы города (3 191 949,20 руб.). Ежемесячно проводятся работы по содержанию 1 698 275,23 кв.м. автомобильных дорог. Выполнены работы по обработке 3 190,00 т пескосоляной смесью асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог (4 389 059,55 руб.). Выполняются работы по содержанию 4 городских кладбищ, 785600 кв.м. парков, скверов, 4 фонтанов, поддерживаются в исправном состоянии 254,0 км. сетей уличного освещения на территории города. Заключен контракт на посадку 36 985 шт. цветочных культур (419 995,84 руб.). За отчетный

период выловлено 137 ед. безнадзорных домашних животных. Значение данного индикатора должно быть достигнуто до конца 2021 года (стоимость 1 ед. составляет 8 535,64 руб.). Сумма договора составила 1 169 383,34 руб.

9. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

В целях реализации мероприятия «Строительно-техническая экспертиза» объекта «Строительство системы ливневой канализации (ул.Бакаева, ул.Зимины, ул.Потаповой, ул.Кулькова, ул.Тухачевского, ул.Садовой, ул.Пушкина, от ул.Лесная горка до железнодорожной линии) 23.08.2021 заключён договор № 15 с ООО «СпецСтройЭксперт». Срок оказания услуг в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня заключения настоящего договора. По мероприятию «Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы» объекта «Строительства нового пешеходного моста через реку Мелекес в районе Верхнего пруда» документация дважды выставлялось на аукцион, заявки отсутствуют. Электронные торги признаны несостоявшимися.

10. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

В соответствии с Решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 16.12.2020 №55/445 «Об утверждении бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 201 479,50717 тыс.руб. (в бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 201 484,86249 тыс.руб., разница в сумме 5,35532 тыс.руб. предназначена для погашения кредиторской задолженности за услуги связи за декабрь 2020 года.). По итогам 9 месяцев 2021 года финансирование программы составило 143 987,29082 тыс.руб. В 2021 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.человек для МБУК «Димитровградский драматический театр им.А.Н.Островского» выделены субсидии в сумме 3 485,00 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 765,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города–223,68421тыс.руб. По состоянию на 01.10.2021 заключены договоры на сумму 450,00 тыс.руб. на создание произведения сценографического искусства в форме проекта художественного оформления спектакля «Шинель» по мотивам повести Н.Гоголя, заключены договоры на сумму 37,983 тыс.руб. за участие в онлайн-проекте «Мы помним», заключены договоры на сумму 75,962 тыс.руб. за участие в съемках фильма спектакля «Лифт под елкой», заключено 10 контрактов на сумму 479,43742 тыс.руб. на поставку

пошивочного материала, строительных и лакокрасочных материалов, элементов питания (оплачено), заключено 8 контрактов на сумму 1407,44168 тыс.руб. на поставку оборудования (швейное оборудование, генератор тумана, звуковое оборудование, пульт управления световым оборудованием) (оплачено), заключены договоры на сумму 1 954,15218 тыс.руб. на авторские вознаграждения за спектакли и постановку спектаклей (оплачено 1 794,58318 тыс.руб.). В рамках выделенных средств планируется поставить 5 спектаклей.

Из областного бюджета в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для МАУК ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 3 286,700 тыс.руб. на проведение ремонтных работ. Софинансирование из бюджета города составляет 12 200,50 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2021 года заключен контракт №2021.7373 от 28.05.2021 на сумму 16 275,57640 тыс.руб. на проведение работ по ремонту фасада, зрительного зала, колонного зала и холла-вестибюля.

По итогам отбора в 2021 году на создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделены субсидии в сумме 10 000,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города составляет 2 500,00 тыс.руб. Средства, выделенные в рамках Национального проекта «Культура», будут направлены на ремонт помещения, приобретения оборудования, мебели и пополнения книжного фонда для Центральной городской библиотеки (ул.Западная,7). По состоянию на 01.10.2021 года заключен договор №14/2021 от 15.03.2021 на сумму 49,30339 тыс.руб. по оформлению подписки на периодические издания для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями для создания модельной библиотеки (оплачено), заключен договор №060/04/0076 от 10.03.2021 на сумму 8,00 тыс.руб. на оказание образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Коммуникации в блогах и социальных сетях: специфика и стратегия» (оплачено), заключено 18 контрактов на сумму 2 682,61079 тыс.руб. на поставку книг для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями для создания модельной библиотеки (оплачено 2 479,26575 тыс.руб.), заключен контракт №Ф.2021.883 от 23.04.2021 на выполнение работ по текущему ремонту помещений в библиотеке для создания модельной библиотеки на сумму 4 225,64296 тыс.руб. (оплата после окончания работ), заключено 9 контрактов на сумму 3 993,67277 тыс.руб. на поставку оборудования для внедрения информационных систем (оплачено 3 993,5477 тыс.руб.), заключено 6 контрактов на поставку мебели на сумму 1 430,56660 тыс.руб. (оплачено), заключено 2 контракта на приобретение неисключительных прав на сумм 313,54853 тыс.руб. (оплачено).

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в

Ульяновской области» на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры для МАУК ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 3 600,00 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составляет 900,00 тыс.руб. По состоянию на 01.10.2021 года заключено 2 контракта на сумму 3 154,58413 тыс.руб. на работы по замене кресел в зрительном зале и приобретения мебели для холла-вестибюля (оплачено 1 054,34 тыс.руб.), заключено 2 контракта на сумму 1 345,41587 тыс.руб. на поставку проектора, кабелей (оплачено 1 345,41587 тыс.руб.).

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для МБУ ДО ДШИ№1 И МБУ ДО ДХШ выделены субсидии в сумме 2992,00 тыс.руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов. Софинансирование из бюджета города составляет 748,00 тыс.руб. По состоянию на 01.10.2021 года заключено 3 контракта на сумму 596,17451 тыс.руб. на поставку ноутбуков и графических планшетов (оплачено), заключено 6 контрактов на поставку МФУ, мольбертов, муфельной печи, проектора на сумму 455,5035 тыс.руб. (оплачено), заключен контракт №12072021-1114 от 12.07.2021 на сумму 175,736 тыс.руб. на предоставление неисключительных лицензионных прав (оплачено), заключено 10 контрактов на сумму 2 103,03167 тыс.руб. на поставку музыкального оборудования (пианино, баян, скрипки, балалайки, гитары, саксофон, труба, тромбон, вокальная радиосистема) (оплачено 1 114,665 тыс.руб.), заключен контракт Ф.2021.430 от 12.07.2021 на поставку ноутбуков на сумму 177,83592 тыс.руб.(оплачено), заключено 2 контракта на поставку пюпитров, струн на сумму 47,720 тыс.руб. (оплачено), заключен контракт 28/2020 от 13.09.2021 на поставку мебели на сумму 158,301 тыс.руб.(оплата после поставки).

Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2021 год, реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Значение показатель «Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» на данном этапе реализации муниципальной программы составило 40,8%, что ниже планового показателя на 5,4 %. Снижение в значительной степени обусловлено действующими противоэпидемическими ограничительными мерами, а также закрытием Дворца спорта «Дельфин» на проведение работ по текущему ремонту и проведением капитального ремонта на стадионе «Старт». В 3 квартале 2021 года ремонтные работы на указанных объектах завершены не были. Основная причина: отсутствие квалифицированной рабочей силы (специализация на выполнении определенного вида работ у

подрядчиков). Ремонтные работы на объектах будут завершены в 4 квартале текущего года. Планируется, что численность жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом по итогам 2021 года увеличится. Значение показателя «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» в отчетном периоде составило 1132 человек, что больше планового показателя на 9,3 % (96 человек). Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за 9 месяцев 2021 года составил 3899,9 тыс. руб., что на 115,5 тыс. руб. выше соответствующего периода 2020 года. Количество потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в отчетном периоде составило 13901 человек, что ниже соответствующего периода 2020 года на 1321 человека, что обусловлено закрытием Дворца спорта «Дельфин» на проведение работ по текущему ремонту и проведением капитального ремонта на стадионе «Старт». В 4 квартале 2021 года ремонтные работы на указанных объектах будут завершены и количество потребителей муниципальных услуг по итогам 2021 года увеличится.

В отчетном периоде в городе вели деятельность 4 муниципальных спортивных учреждения, в том числе 3 спортивные школы и 1 учреждение в форме муниципального автономного учреждения, 15 организаций, имеющих статус некоммерческих партнерств и общественных организаций физической культуры и спорта, 13 фитнес-клубов. Культивируется 35 видов спорта, в том числе 11 базовых видов, из них 9 видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр. 6 организаций физической культуры и спорта оказывают услуги населению на своих спортивных сооружениях. За 9 месяцев 2021 года организовано и проведено 120 спортивно-массовых мероприятий (102 городских, 18 областных, всероссийских, межрегиональных). В отчетном периоде в спортивных школах и учреждениях дополнительного образования детей спортивным досугом было охвачено свыше 3500 человек в возрасте 3-29 лет. Отмечается снижение объема финансирования за 9 месяцев 2021 года на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий города. Финансирование на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий по данным на 01.10.2021 года составило 373,8 тыс. руб., что на 224,6 тыс. рублей ниже, чем в аналогичном периоде 2020 года и на 1135,9 тыс. руб. рублей ниже (в 4 раза), чем в аналогичном периоде 2019 года.

На территории города в рамках национального проекта «Демография» в 2021 году реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни». Всего для реализации регионального проекта в консолидированном бюджете на

2021 год предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 526,31579 тыс. рублей (410,0 тыс. рублей—средства федерального бюджета, 90,0 тыс. рублей—средства областного бюджета и 26,31579 тыс. рублей—средства муниципального бюджета). Средства предусмотрены на мероприятия адресной финансовой поддержки спортивной школы «Нейтрон» и спортивной школы им. Ж.Б. Лобановой, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. По состоянию на 01 октября 2021 года спортивными школами заключены прямые договоры на поставку спортивной экипировки и инвентаря (майки, куртки, костюмы спортивные парадные, кроссовки, кимоно, шорты шлемы, перчатки, защиты на голень для самбо, бандажи, маты гимнастические, турники, брусья навесные, стенки гимнастические и хореографические, мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, штанги тяжелоатлетические, копья легкоатлетические, гири, манекен борцовский, скакалки, эспандеры, очки и доски для пловцов, спортивная магнезия). В срок до 01 декабря 2021 года будет завершена поставка и прием закупленных товаров.

Объем финансирования на текущий ремонт Дворца спорта «Дельфин» составляет 17894,736 тыс. руб. (средства областного бюджета—17 000,0 тыс. руб., средства муниципального бюджета (софинансирование)—894,736 тыс.руб.). В 2021 году планируется осуществить ремонтные работы балкона игрового зала (напольное покрытие, покраска стен и потолка), спортивного зала (пожарная сигнализация демонтаж-монтаж, ремонт системы электрификации, освещение светодиодное, покраска стен, потолка, укладка спортивного покрытия), работы по замене дверей в кабинетах на балконе игрового зала, полный ремонт в раздевалках и душевых на 1-ом этаже, 2 душевых на 2 этаже, 4 туалетов, косметический ремонт тренерской комнаты на 2 этаже, монтаж противопожарных дверей в технических помещениях, частичный ремонт центрального отопления. Планируется произвести закупку энергосберегающих светильников в помещение бассейна. Договор на проведение работ заключен 14.05.2021 с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ. На отчетную дату основные работы по ремонту Дворца спорта «Дельфин» выполнены. Не закончен ремонт игрового зала (настил и разметка напольного покрытия), балкона игрового зала (наклейка напольной плитки, установка новых трибун, окраска щита игрового зала) и душевых второго этажа (установка перегородок и мелкой сантехники: смесители, краны). Ремонт Дворца спорта «Дельфин» планируется закончить в 4 квартале текущего года.

В 2021 году впервые в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» осуществляется мероприятие по закупке оборудования для спортивных школ в рамках доведения до нормативов федеральных стандартов. Объем финансирования—1052,63 тыс. руб. (средства областного бюджета—1000,00

тыс. руб., средства муниципального бюджета–52,63 тыс. руб.). Получатели средств – все муниципальные спортивные школы города. Спортивными школами будут закуплены инвентарь, экипировка и оборудование (мячи футбольные, футболки, гетры, шорты, манишки, шахматные доски, часы, борта для хоккея с мячом, клюшки, мячи хоккейные, стойки для обводки и другое оборудование). В срок до 01 декабря 2021 года будет завершена поставка и прием закупленных товаров.

Комитетом по физической культуре и спорту в текущем году реализуется мероприятие по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах установленной территории, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием 14 открытых дворовых площадок на территории города (13 малых и 1 большая). Объем финансирования–5473,684 тыс. руб. (областной бюджет–5200,000 тыс. руб., муниципальный бюджет–273,684 тыс. руб.). Комитетом по физической культуре и спорту разработан регламент «Порядок предоставления в 2021 году субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах установленной территории, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием открытых дворовых площадок на территории города Димитровграда Ульяновской области». В настоящее время осуществляется конкурсная процедура. В течение года все запланированные программные мероприятия и индикативные показатели будут выполнены.

12. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Общественные территории.

Благоустройство парка возле моста Влюбленных по ул.Куйбышева

Заключен муниципальный контракт с ООО «Аврора-Малыкла» от 01.12.2020 на сумму 1 102 173,06 руб. на выполнение работ по благоустройству общественной территории парка «Мост влюбленных» по ул. Куйбышева, 1 этап, заключен муниципальный контракт с ООО «АДСК-СТРОЙ» на выполнение работ по благоустройству общественной территории парка «Мост влюбленных» по ул. Куйбышева на сумму 16 772 989,2 руб. В настоящее время работы по благоустройству парка возле моста Влюбленных по ул.Куйбышева выполнены, ведется приемка муниципальной общественной комиссией. Выполнено асфальтобетонное покрытие тротуаров, установлена игровая площадка с резиновым покрытием, игровой комплекс, входная группа. Установлены светильники, монтаж ограждения на мосту, фотозона «карета», заасфальтирована стоянка, установлены МАФ (карета, лавки, урны, арка).

Благоустройство набережной Верхнего пруда (2 этап)

Заключен муниципальный контракт с ООО «СП» от 02.03.2021 на сумму

1154970,83 руб. на поставку игрового комплекса в рамках благоустройства территории ул. Лермонтова вдоль набережной Верхнего пруда в границах ул. Лермонтова 6-12. Заключен муниципальный контракт с ООО «Детский двор» от 26.02.2021 на сумму 369 636,00 руб. на выполнение работ по устройству резинового покрытия для установки спортивного комплекса с тренажерами под навесом. Заключен муниципальный контракт с ООО «Торговый Дом Рельеф» от 10.03.2021 на сумму 564 513,63 руб. на поставку тренажеров и навеса в рамках благоустройства территории ул. Лермонтова вдоль набережной Верхнего пруда в границах ул. Лермонтова 6-12. Заключен муниципальный контракт №0168500000621002556 от 30.07.2021 с ИП Ибрагимов А.И. на выполнение работ по благоустройству территории ул. Лермонтова вдоль набережной Верхнего пруда в границах ул. Лермонтова 6-12 на сумму 19 806 095,88 руб. Выполнены демонтажные работы для устройства тротуаров, установлены столбы осветительных приборов, устройство щебеночного основания.

Сквер возле здания библиотеки ул.9Линия,15

Заключен муниципальный контракт №016830001302100016 от 11.10.21 с ИП Хайрулловым А.И. Выполнены демонтажные работы для устройства тротуаров, установлен бордюрный камень.

Дворовые территории.

На 2021 год запланировано благоустройство 35 дворовых территорий: пр-т. Димитрова 6, 9А, ул. Королева 9А, 10, ул. Курчатова 30А, 30Б, пр-т Ленина 27А, ул. Алтайская 49, ул. Братская 29, 47, 39, 39а, ул. Октябрьская 54, 67, ул. Осипенко 11, 15, 17, 19, ул. Черемшанская 128, ул. 50 лет Октября 1 а, 82, 144, ул. Куйбышева 262, 280, 297, 317, ул. Лермонтова 12, ул. Западная 20, 26, ул. Победы 6, 14, ул. Земина 138, ул. Вокзальная, 91, ул. Дрогобычская,71, ул. Московская 57. В настоящее время работы по благоустройству 35 дворовых территорий выполнены, идет приемка муниципальной общественной комиссией, выполнены (ремонт дворовых проездов, установка МАФ, детских и спортивных площадок, освещение). На данный момент разработаны 30 дизайн-проектов и сметная документация на дворовые территории, планируемые к благоустройству в 2022 году.

13. Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По мероприятию «Выполнение инженерных изысканий, в том числе разработка проектной документации и государственная экспертиза проектной документации» объекта Строительство автомобильной дороги по ул.Мостовой от ул.Московской до пр.Автостроителей» пакет документов по закупке согласован 15.07.2021 с Комиссией по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд города. На отчетную дату размещение проектной документации на электронной площадке невозможно в связи тем, что лимиты на 2022 год доведены не в полном объеме, отсутствует софинансирование за счет средств города, а контракт является двухгодичным.

14. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По мероприятию «Капитальный ремонт по смете» объекта «Капитальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой искусственного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек» 02.07.2021 заключен муниципальный контракт № 0168500000621002142 с ООО «Тольяттиэлектросервис». Общая стоимость работ по контракту 11 411 404,26 рублей. В настоящий момент на объекте выполнены демонтаж трибун и монтаж фундаментных блоков подпорных стен, подготовлено основание для модульных раздевалок, устроены ямы для прыжков в длину. На 75% выполнены земляные работы для устройства наружных сетей водопровода и канализации, на 80% устроено искусственное покрытие поля, на 30% устроено резиновое рулонное покрытие беговых дорожек.

15. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2021 год, будут реализованы в IV квартале 2021 года, плановые значения индикаторов планируется достигнуть по итогам года в полном объеме. В целях привлечения работников муниципальных учреждений для участия в программе регулярно проводятся консультации по вопросу получения единовременной выплаты для приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов. Информация о реализации муниципальной программы размещается в СМИ, интернете, на официальном сайте Администрации города. За период с января по сентябрь 2021 года проконсультировано 45 работников муниципальных учреждений, принято 3 заявления о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения (2 работникам муниципальных учреждений города Димитровграда выданы свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения, 1 работнику отказано).

16. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Плановые показатели за сентябрь 2021 года по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города (далее – Комитет) доходным источникам составляют 126 646,30 тыс. руб., фактическое поступление составило 113 804,54 тыс. руб., что составляет 89,86 % от плана.

Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1. Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена.

За 9 месяцев 2021 года плановые показатели составляют 24 218,70 тыс. руб., фактически поступило 20 764,12 тыс. руб. или 85,74%. Причинами невыполнения плановых показателей на 14,26% является:

1) Наличие задолженности у арендаторов (размер долга за период с 01.01.2021 по 30.09.2021). Основные неплательщики Насибов Э.–1036,71 тыс. руб. (ул. Свирская, 1/9, 1/11, 1), ООО «Аметист»–885,34 тыс. руб. (ул. Промышленная, 5), ООО СК «Базис»–1013,39 тыс. руб. (примыкающий с северной стороны к земельному участку по ул. 9 линия, 24а, юго-западнее земельного участка по Мулловскому шоссе, 40), ООО «Запад»–2 47,13 тыс. руб., ООО «Век»–455,95 тыс. руб. (пр. Ленина, 37г, ж). В целях взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки, с должниками проведена претензионно-исковая работа.

2) Активное оспаривание арендаторами кадастровой стоимости земельных участков, предоставленных в основном для производственных и коммерческих целей, действующей до 01.01.2021 года, приводит к перерасчету арендных начислений за период с 2018-2020 годы и возврату возникшей переплаты. Утверждение результатов кадастровой стоимости с 01.01.2021 года привело к снижению арендных начислений по земельным участкам для производственных целей с одной стороны, а повышение стоимости земельных участков для коммерческих целей (для размещения гостиниц, для офисных зданий, для жилой застройки застройщиками) привело к задержке поступлений в связи с несогласием арендаторов с таким размером увеличения, к началу процесса оспаривания ими кадастровой стоимости за 2021 год, судебными тяжбами с арендаторами по взысканию арендных начислений за 2021 год, расторжением договорных отношений.

Примеры:

- ООО Запад, пр. Ленина, 1 (южнее земельного участка) площадью 70247 кв.м для блокированной жилой застройки кадастровая стоимость увеличена с 01.01.2021 в 6 раз (было 23 779,3 тыс. руб., стало 142 826,3 тыс. руб.). Договор аренды расторгнут в судебном порядке, сумма задолженности 2900,1 тыс.руб.

- МУП «Гостиница Черемшан», пр. Автостроителей, 47, площадью 6783,71 кв.м для гостиницы кадастровая стоимость увеличена с 01.01.2021 в 1,74 раз

(в 2020 году- 11 969,9 тыс. руб., размер кадастровой стоимости с 01.01.2021 составил—20 834,7 тыс.руб.), увеличение размера арендной платы в месяц составило с 8 тыс. до 14 тыс. Направлена досудебная претензия на взыскание задолженности на сумму 122,72 тыс.руб.

-Атауллова А.И., ул. Жуковского, 17/4 площадью 12208 кв.м для здания подсобно-бытового корпуса, кадастровая стоимость увеличена с 01.01.2021 в 6 раз (было 4 55,98 тыс. руб., стало 23 628,48 тыс. руб.)—сумма задолженности на 30.06.2021 составляет 254,66 тыс.руб., при том что арендатор вносит ежемесячно арендную плату в размере 2020 года. Направлена досудебная претензия на взыскание задолженности. Арендатор сообщил о намерении оспорить кадастровую стоимость. С целью поступления в бюджет города дополнительных доходов Комитетом проводятся мероприятия по реализации права аренды на земельные участки путем проведения торгов. 11.05.2021 состоялся аукцион на право заключения договоров аренды на 4 земельных участка. По одному земельному участку аукцион признан не состоявшимся в связи с неявкой участников на аукцион. По трем другим участкам аукцион состоялся, общий размер ежегодной арендной платы по ним составит 730,16 тыс. руб. 20.08.2021 по итогам аукциона на право заключения договоров аренды на 5 земельных участков были заключены договора с общей суммой ежегодной арендной платы 980,12 тыс.руб. Также в настоящее время объявлен аукцион на предоставления права аренды на 4 земельных участка. Общая начальная минимальная цена аренды составляет 1440,8 тыс.руб. в год.

2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков.

За январь-сентябрь 2021 года плановые показатели составляют 2 29,30 тыс. руб., фактически поступило 2 98,77 тыс. руб. Перевыполнение составило 169,47 тыс. руб. или 6,21%. Комитетом проводятся следующие мероприятия по сокращению задолженности:

- предоставляются акты сверки;

- проводится оповещение путем телефонной связи и посредством электронной почты арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца. За период с 01.01.2021 по 30.09.2021 была проведена работа с 1404 должниками, общая сумма поступлений составила 2 380,8 тыс. руб.;

- ведется претензионно-исковая работа. За период с 01.01.2021 по 30.09.2021 в адрес должников было направлено 203 досудебных претензий на сумму 25 546,11 тыс. руб. и 167 исковых заявления на сумму 14 634,97 тыс. руб. В результате претензионно-исковой работы в бюджет города поступило 4 410,65 тыс. руб. Всего у судебных приставов-исполнителей на исполнении 193 исполнительных листа на сумму 17 358,01 тыс. руб.

- в газете «Муниципальный вестник Заволжья» и на сайте Администрации города Димитровграда размещено информационное сообщение о необходимости своевременной оплаты по договорам аренды земельных

участков.

3. Доходы от аренды муниципального имущества.

За прошедший период 2021 года плановые показатели составляют 22 35,60 тыс. руб., фактически поступило 18 051,58 тыс. руб. или 80,46%. Невыполнение на 19,54% связано с уточнением платежей, совершенных ООО «Ресурс» в 2020 году с КБК аренды муниципального имущества в сумме 4 817,16 тыс. руб. на КБК доходов от приватизации муниципального имущества.

4. Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование.

За январь-сентябрь 2021 года плановые показатели составляют 1 912,20 тыс. руб., фактически поступило 1 682,82 тыс. руб. или 88,00%. Ведется претензионно-исковая работа.

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

План за 9 месяцев 2021 года – 11 108,30 тыс. руб., факт 9 347,99 тыс. руб., невыполнение на 1 760,31 тыс. руб. или на 15,85 %. За текущий период 2021 года Комитетом было реализовано 88 земельных участков, также поступили платежи за 3 земельных участка, реализованных по итогам аукциона в декабре 2020 года.

6. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

За прошедший период 2021 года плановые показатели составляют 2 850,50 тыс. руб., факт 2 388,33 тыс. руб. За истекший период 2021 года было реализовано 4 земельных участка, в том числе расположенный по адресу ул. Курчатова, д. 11А.

7. Доходы от приватизации муниципального имущества.

План на январь-сентябрь 2021 года – 8 734,50 тыс. руб., факт 7 133,99 тыс. руб. или 81,68%. В целях выполнения плановых показателей Комитетом в январе и мае 2021 проведены мероприятия для проведения аукционов по продаже 7 объектов (в рамках Прогнозного плана приватизации на 2020 год), объекты не реализованы в связи с отсутствием заявок. В 4 квартале 2021 года запланировано проведение аукциона по приватизации 16 объектов муниципального имущества с общей начальной стоимостью 9 462,60 тыс. руб., а также конкурс на приватизацию 1 объекта муниципального имущества с начальной минимальной ценой 4 950,00 тыс.руб.

8. Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО.

План на январь-сентябрь 2021 года – 240,80 тыс. руб., факт 418,36 тыс. руб. В настоящее время проводится уточнение данных платежей и оповещение плательщиков.

9. Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение.

План на 9 месяцев 2021 года составляет 174,50 тыс. руб., факт 1 155,88 тыс.

руб.

10. Земельный налог.

План на январь-сентябрь 2021 года—41 711,90 тыс. руб., факт 43 788,00 тыс. руб. Перевыполнение на 2 076,10 тыс. руб. или на 4,98% по данному источнику связано с проведением совместной работы с должниками МИФНС №7 и Комитетом. Также в связи с изменением кадастровой стоимостью значительно увеличились начисления по земельному налогу у ряда организаций, в частности у ФГБУ ФНКЦРИО ФМБА России. Необходимо отметить, на 31.08.2021 фактически поступило земельного налога в бюджет города на 14 246,20 тыс. руб. или на 32,53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2020 году поступило 29 541,80 тыс. руб.).

11. Налог на имущество физических лиц.

План на январь-сентябрь 2021 года—10 530,00 тыс. руб., факт 6 174,70 тыс. руб. Фактические поступления налога на имущество физических лиц в бюджет города за 9 месяцев 2021 года больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 215,70 тыс. руб. или на 3,50% (в 2020 году поступило 5 959,00 тыс. руб.). В целях сокращения недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц Комитетом совместно с МИФНС №7 по Ульяновской области проводятся комиссии по работе с должниками, оповещение должников путем телефонной связи и посредством электронной почты. В январе-сентябре 2021 года проведено 12 комиссий с приглашением 579 должников, экономический эффект составил 2 856,7 тыс. руб. Кроме того, обзвонили 1093 должника, экономический эффект составил 2 147,4 тыс. руб. После 19.09.2021 МИФНС №7 направлены уведомления на оплату налога по имуществу физических лиц. По данным аналитического отдела МИФНС №7 сумма начисленного налога на имущество физических лиц за 2020 год составляет 24 318,00 тыс. руб.

17. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

С 01.01.2021 по 30.09.2021 года было выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 931297,68 тыс. руб., размещено 358081,19 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 276415,30 тыс. руб., в том числе 665 электронных аукционов, общая сумма выделенных средств 358081,19 тыс. руб., сумма муниципальных контрактов победителей 276415,30 тыс. руб., экономия составила 71385,31 тыс. руб. или 12,97 %;

Сумма экономии по всем проведенным процедурам с начала 2021 года (с учетом многолетних процедур)—71385,31 тыс. руб. или 12,97. Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств—58,4%. По итогам проведенных

процедур было составлено 3342 протокола заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок за 2021 год.

Проведены 1422 предварительные экспертизы и подготовлено 1422 заключения на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 2021 год.

Семинары по теме муниципальных закупок в 1 полугодии 2021 года не проводились (из-за ограничительных мер ежедневная консультация заказчиков города, в также юридически лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства по текущим вопросам, связанным с изменениями норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В 2021 году не планируется привлечение бюджетного и коммерческого кредита. Оплата процентов за пользование кредитом за 9 месяцев 2021 года составила 22 633,23 тыс. руб. Плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам 2021 года.

В соответствии с Решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 16.12.2020 года № 55/445 «Об утверждении бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на финансирование муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 57 015,97456 тыс. руб., за 9 месяцев 2021 года финансирование программы составило 35 027,22722 тыс. руб.

За отчётный период не финансировались муниципальные программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области», «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области», «Здоровый город», «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области».

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов, в муниципальные программы города.
2. Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.
3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся

мероприятий текущего финансового 2021 года и планового периода 2022-2023 гг.

4. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

5. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.