

Информация о реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области за январь-декабрь 2024 года

тыс. руб.

Наименование программы	Бюджет источника финансирования	План по бюджету	Факт исполнения 01.01.2025
1.Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	2120881,27544	2109742,22802
	муниципальный	432860,11544	421921,60764
	областной	1688021,16	1687820,62038
2.Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	35748,42302	35634,88
	муниципальный	29448,42302	29334,88
	областной	6300,0	6300,0
3.Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	56174,24033	13848,63656
	муниципальный	45986,14033	3731,68263
	областной	10188,1	10116,95393
4.Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года	ИТОГО	47172,856	36904,61698
	муниципальный	5552,856	3874,09139
	областной	41620,0	33030,52559
5.Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	50,0	50,0
	муниципальный	50,0	50,0
6.Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно - уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	613800,09674	603367,18847
	муниципальный	241391,74816	241207,7171
	областной	372408,34858	362159,47137
7.Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	296814,09015	296679,44912
	муниципальный	261343,55715	261208,91612
	безвозмездные перечисления	375,0	375,0
8.Развитие молодежной политики и обеспечение жильем молодых семей на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	6047,99079	6047,99079
	муниципальный	4049,6631	4049,6631
	областной	1998,32769	1998,32769
9.Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	130758,95967	130382,58358
	муниципальный	121758,95967	121382,58358
	областной	9000,0	9000,0
10.Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	153629,80509	153234,35378
	муниципальный	118104,95309	117965,72635
	областной	35524,852	35268,62743
11.Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	66740,16138	66740,16138
	муниципальный	4829,26787	4829,26787
	областной	61910,89351	61910,89351
12.Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	69281,3815	67055,53607
	муниципальный	7311,08975	7311,08975
	областной	61970,29175	59744,44632
13.Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области	ИТОГО	127722,3702	127698,05963
	муниципальный	1069,76	1054,25086
	областной	126652,6102	126643,80877
14.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	19442,06241	16441,88937
	муниципальный	10124,0	7139,0
	областной	9318,06241	9302,88937
15.Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	19084,93888	18995,06248
	муниципальный	19084,93888	18995,06248
16.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области	ИТОГО	24527,15148	24518,51863
	муниципальный	24527,15148	24518,51863
ВСЕГО по программам:	ИТОГО	3787875,80308	3707341,154,86
	муниципальный	1327492,62394	1268574,0575
	безвозмездные перечисления	375,0	375,0
	областной	2460008,17914	2438392,09736

Информация подготовлена на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г. Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2022 № 3762 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы рассчитывается по формуле $Сд = Зф / Зп$, где Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, Зф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода, Зп - плановое значение показателя. При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1.

Реализация муниципальных программ

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города по социальным вопросам.

Разработчик: Управление образования Администрации города.

Предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование на территории города в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования выполняет функции и полномочия учредителя (функционирование и содержание учреждений, содержание зданий, питание по договорам в детских садах, заработная плата, оплата коммунальных услуг, компенсация части родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих ДОУ, горячее питание обучающихся 1-4 классов.). Обеспечена организация деятельности Управления образования и МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области». Реализуется региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленный на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Выплата заработной платы советникам за отчетный период составила 4 608,6 тыс. руб. В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведена модернизация развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций (проект «Школа Росатома»). В ДОУ № 49 для проведения работ по текущему ремонту полов и электромонтажных работ 29.05.2024 заключён договор № 338 с ООО «Веста-Д» (489,18617 тыс. руб.), на выполнение работ по текущему ремонту потолков и стен 17.06.2024 заключён договор № 358 с ООО «Веста-Д» (508,80923 тыс. руб.), Работы выполнены. Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости поставлена охранная сигнализация в ДОУ № 8 (144,59126 тыс. руб.) и ДОУ № 53 (92,61376 тыс. руб.). На базе Городской гимназии создан технопарк «Кванториум». Согласно Инфраструктурному листу Министерства просвещения и воспитания в Городскую гимназию поставлено оборудование: 15 цифровых микроскопов, 2 МФУ (чёрно-белый и цветной), 30 ноутбуков, 3 многофункциональных станции для механической обработки и прототипирования, 3 фрезерных станка, набор для робототехники. Приобретены таблички, вывески, баннер (481,1 тыс. руб.), мебель (1072,32 тыс. руб.), жалюзи (77,586 тыс. руб.). Осуществлен текущий ремонт помещений, выделенных для детского технопарка Кванториум (2899,6 тыс. руб.). 23.07.2024 заключён контракт № 2024/11 на ремонт кровли (2 549,82 тыс. руб.), работы выполнены.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№, п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет (в том числе, доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет), %	100	100	1
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, %	88	88,6	1

3	Увеличение охвата детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования, чел.	300	300	1
4	Качество общего образования (к), %	54,5	48,3	0,89
5	Обеспечение медицинского обслуживания в дошкольных образовательных организациях, %	50	66,7	1
6	Степень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг -в муниципальных учреждениях системы образования, %	67	67	1
7	Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций на уровне требований обязательных нормативов, %	100	100	1
8	Удельный вес образовательных организаций, принятых к началу учебного года, %	100	100	1
9	Общая площадь заменённых оконных блоков в дошкольных образовательных организациях (нарастающим итогом), кв.м.	11963,9	11963,9	1
10	Общая площадь заменённых оконных и дверных блоков в общеобразовательных организациях (нарастающим итогом), кв.м.	7750,25	7750,25	1
11	Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых улучшена материально-техническая база (ежегодно), ед.	2	2	1
12	Количество образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием (нарастающим итогом), ед.	4	4	1
13	Количество зданий дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены работы по ремонту наружных эвакуационных лестниц, ед.	3	3	1
14	Количество победителей и лауреатов всероссийских педагогических профессиональных конкурсов (нарастающим итогом), чел.	1	2	1
15	Количество обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня (нарастающим итогом), чел.	293	293	1
16	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых модернизированы кнопки экстренного вызова (КТС), %	100	100	1
17	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего и дополнительного образования детей, чел.	500	500	1
18	Доля учителей общеобразовательных организаций города, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %	32	32	1
19	Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, %	100	100	1
20	Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, %	100	100	1
21	Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	10600	10600	1
22	Количество зданий муниципальных образовательных организаций, оснащенных оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую защищенность (ежегодно)	3	2	0,67

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» признана высокоэффективной.

2. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Руководитель аппарата

Разработчик: отдел безопасности.

Выполнено техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» на сумму 1233,49605 тыс. руб., проведены работы по монтажу системы оповещения мест массового пребывания людей на сумму 490,725 тыс. руб., проведен капитальный ремонт защитного сооружения на сумму 2644,50408 тыс. руб. Обеспечена деятельность казенных учреждений города Димитровграда Ульяновской области МКУ «Димитровградская стража», МКУ «УГЗ» на сумму 31146,28266 тыс. руб., приобретен 1 ручной металлодетектор на сумму 10,0 тыс. руб., приобретены грамоты 227 штук на сумму 19,965 тыс. руб., силиконовые браслеты 200 штук, ручки 200 штук, календари настенные 86 штук на сумму 50,0 тыс. руб., календари 53 штуки на сумму 20,0 тыс. руб., буклеты 3714 штук на сумму 19907,21 тыс. руб.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№ п/п	Название индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Количество уличных преступлений (не более), ед.	297	195	1

2	Проведение конкурсных мероприятий в общеобразовательных организациях города на лучшую организацию работы на тему «Профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений и преступлений» (приобретение грамот, календарей, блокнотов и другой сувенирной и печатной продукции), шт.	0	4092	1
3	Издание буклетов, памяток, сувенирной продукции и другой печатной продукции связанной с безопасностью жизнедеятельности в сфере культуры и образования, шт.	0	53	1
4	Издание буклетов, памяток, сувенирной продукции и другой печатной продукции связанной с безопасностью жизнедеятельности «Предупреждение вредных привычек в молодежной среде», шт.	0	486	1
5	Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта города автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения и их обслуживание, %	79,4	79,4	1
6	Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта города охранными инженерными средствами и их обслуживание (нарастающим итогом), в том числе контрольно-пропускными пунктами для граждан и оборудование их необходимыми техническими средствами, %	75,1	75,1	1
7	Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта города охранными инженерными средствами и их обслуживание (нарастающим итогом), в том числе системой видеонаблюдения, %	75,1	75,1	1
8	Количество стадионов города с ограждениями, отвечающими требованиям безопасности, ед.	2	2	1
9	Обеспечение антитеррористической безопасности административного здания Администрации города (металлодетектор ручной), шт.	1	1	1
10	Оснащенность аварийно-спасательным инвентарем и оборудованием поисково-спасательного отделения МКУ «УГЗ», %	100	100	1
11	Оснащенность обмундированием, специальной одеждой и обувью, %	100	100	1
12	Ограниченно готовые защитные сооружения, ед.	3	3	1
13	Степень выполнения индикаторов муниципальной программы, %	100	100	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области» признана высокоэффективной.

3. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу.

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

В 2024 году заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ГТС – 5 шт.), выполнены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения (переулок Речной - улица Лермонтова), благоустроен родник (250 м западнее дома №6 по ул. Шишкина), разработана декларация безопасности каскада гидротехнических сооружений (ГТС-Шандора, переулок Речной-улица Лермонтова, ГТС в 15 метрах в западном направлении от земельного участка № 150 по ул. Куйбышева, ГТС в 11 метрах в северном направлении от земельного участка по ул. Больничной, 1). Не выполнены мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», на сумму 42250,37717 тыс. руб., в связи с отсутствием скорректированного Плана природоохранных мероприятий, утверждаемого Министерством природных ресурсов и экологии Ульяновской области (информация представлена в соответствии с письмом Комитета по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города от 14.01.2025 №02-16/53).

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Количество разработанной проектно-сметной документации по экологической реабилитации водоемов, ед.	2	2	1
2	Количество водных объектов, расположенных на территории города, состояние которых было улучшено	3	3	1
3	Количество благоустроенных родников, ед.	1	1	1
4	Наличие страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца особо опасного объекта за причинение вреда в	5	5	1

	результате аварии на опасном объекте (ГТС) (ежегодно), ед.			
5	Количество разработанных проектов деклараций безопасности гидротехнических сооружений (ежегодно)	1	1	1
6	Количество утвержденных (действующих) деклараций безопасности гидротехнических сооружений, ед.	2	1	0,5
7	Доля защищенного населения, проживающего на, подверженных негативному воздействию вод, территориях, в результате мероприятий по повышению безопасности гидротехнических сооружений, %	40	20	0,5
8	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, ед.	1	1	1
9	Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, ед.	1	1	1
10	Обеспечение ежегодного декоративного озеленения автомобильных дорог, км	1	1	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Димитровграда Ульяновской области» признана неэффективной.

4. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Руководитель: Первый заместитель Главы города.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По этапу 2024 - 2025 годов – планируются к расселению 9 аварийных многоквартирных домов (ул.3 Интернационала, 68, ул. Бурцева, 2, ул. Власть Труда, 23, 37, 43, ул. Комсомольская, 40, ул. Куйбышева, 155, ул. Пушкина, 77, ул. Серебрякова, 67,) общей площадью 1740,2 кв², 46 квартир, 120 граждан (срок окончания расселения IV квартал 2025 г.). К приобретению планируется 42 квартиры (1 комн. – 20 шт., 2 комн. – 9 шт., 3 комн. – 13 шт.), 4 собственника получают компенсационную выплату. Заключены контракты на приобретение 23 квартир для всех граждан из 5 аварийных домов (3 Интернационала, 68, ул. Власть Труда, 23, 37, ул. Куйбышева, 155, ул. Пушкина, 77). Общая сумма двухлетних контрактов 90 640,0 тыс. руб. Авансирование в размере 30% на приобретение квартир в 2024 году составляет 27 192,0 тыс. руб. (региональный бюджет - 25 298,984 тыс. руб., муниципальный бюджет - 1 893,016 тыс. руб.). В отношении оставшихся не расселенных аварийных домов (ул. Власть Труда, 43, ул. Комсомольская, 40, ул. Серебрякова, 67, ул. Бурцева, 2) запланировано внесение изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года» (перенос сроков расселения граждан на этап 2025-2026 годов в рамках новой программы переселения граждан с финансовой поддержкой за счет средств ППК «Фонд развития территорий»). В рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, 2018-2030 годах», Администрацией города Димитровграда подписано соглашение от 12.02.2024 № 45 «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Город Димитровград» из областного бюджета Ульяновской области» с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, в рамках которого осуществлялись мероприятия по сносу аварийных расселенных домов. В 2024 году снесено 12 аварийных многоквартирных домов (ул. Власть Труда, 19, 21, 31, 45, ул. Поселок Лесхоза, 2а, ул. Прониной, 15, ул. Бурцева, 4, 6, 12, ул. Вокзальная, 40, ул. Парковая, 8, 9. Общая сумма на снос данных домов составляет 9 678,37698 тыс. руб.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№, п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (на начало года), чел.	291	291	1
2	Количество человек, переселенных из аварийных многоквартирных	40	0	0

	домов, чел.			
3	Доля граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, %	100	100	1
4	Общая площадь расселенных жилых помещений аварийных многоквартирных домов, кв ²	491,99	0	0
5	Ликвидация расселенного аварийного жилищного фонда, кв ²	2458,48	3186,3	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года» признана низкоэффективной.

5. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Руководитель аппарата.

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

В рамках проведения антикоррупционных мероприятий приобретено 830 экз. печатной и сувенирной продукции и 950 экз. информационно-методического материала антикоррупционной направленности. Отклонение от запланированного количества вызвано увеличением стоимости печатной продукции. Изготовлено и установлено 8 рекламных баннеров антикоррупционной направленности.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Количество рекламных баннеров антикоррупционной направленности, ед.	8	8	1
2	Количество печатной и сувенирной продукции (граммоты, благодарственные письма, призы), приобретенной в рамках проведения антикоррупционных мероприятий, ед.	1045	830	0,79
3	Количество информационно-методического материала антикоррупционной направленности: - брошюр – памяток, ед.	1500	950	0,63
4	Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих (в том числе впервые поступивших на муниципальную службу) в должностные обязанности, которых, входит участие в противодействии коррупции, ед.	5	6	1
5	Доля жителей города Димитровграда Ульяновской области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в городе Димитровграде Ульяновской области (по данным социологических исследований), ед.	28	28	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области» признана высокоэффективной.

6. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Ежемесячно выполняются работы по содержанию дренажной системы (прочистка 50 м), автомобильных дорог (1 698 275,23 м²), кладбищ (3 шт.), парков, скверов (673 398,8 м².), фонтанов (4 шт.). Проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города (254,0 км), обеспечению бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города. За 2024 год выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 3107 тоннами пескосольной смесью (6659,8756 тыс. руб.). Заключены контракты на отлов безнадзорных домашних животных (1124,4 тыс. руб. Заключены договоры на проведение ямочного ремонта карточным методом на 1310 м² (3301,4958 тыс. руб.), заключен договор на проведение ямочного ремонта струйно-инъекционным методом на 507 м² (599,9331 тыс. руб.). В отчётном периоде заключены контракты на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, внутриквартальных дорог, тротуаров, подъездного пути, велодорожек в городе (281795,00438 тыс. руб.). Заключены контракты на нанесение

горизонтальной дорожной разметки на 304,67 тыс. м² (4974,58206 тыс. руб.), на установку дорожных знаков, 40 дублирующих дорожных знаков (4345,71679 тыс. руб.), на восстановление светофорных объектов по 6 адресам (10184,52816 тыс. руб.). Заключен контракт на восстановление 40 остановочных павильонов (20191,23097 тыс. руб.). Заключен контракт на ремонт насосной станции ливневой канализации района «Олимп» (15409,33768 тыс. руб.), заключены контракты на ремонт системы ливневой канализации в Первомайском районе (4509,93653 тыс. руб.). Выполнены работы по монтажу системы оповещения мест массового пребывания людей в парке «Акватория» (490,725 тыс. руб.). Выполнены работы по проведению технического обследования квартиры жилого дома на пригодность проживания (ул. Вокзальная, д.34 кв.8.). Проведен капитальный ремонт в пяти помещениях (ул. Дрогобычская, 71-59,45-78, ул. Западная, 7-49, пр.Димитрова,7-1, ул. Баданова,13-1). В 2024 году на областные субсидии заключены договора на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам. Все договора с ООО «АвтоПРОФИ» исполнены в полном объеме (4016,32304 тыс. руб.).

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Площадь асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велосипедных дорожек, отвечающих нормативным требованиям, кв ²	37361,2	37361,2	1
2	Протяженность нанесенной горизонтальной разметки	27172,1	30467,0	1
3	Площадь содержания автомобильных дорог, кв ²	1698275,23	1698275,23	1
4	Обработка асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог песко-соляной смесью, тн.	2900,0	2900,0	1
5	Количество проектно-сметной документации, разработанной для выполнения капитального ремонта муниципальных помещений, ед.	2	1	0,5
6	Количество муниципальных помещений, в которых проведен капитальный ремонт, ед.	11	5	0,45
7	Поддержание в исправном состоянии сети уличного освещения на территории города, кв ²	254	254	1
8	Обеспечение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города, %.	100	100	1
9	Количество отловленных на территории города бродячих домашних животных, ед.	101	178	1
10	Количество устроенных контейнерных площадок, ед.	106	106	1
11	Прочистка дренажных перфорированных труб, м.	50	50	1
12	Ежегодное содержание в надлежащем состоянии кладбищ, шт.	3	3	1
13	Ежегодное содержание в надлежащем состоянии парков, скверов, кв ²	673398,8	673398,8	1
14	Ежегодное содержание в надлежащем состоянии фонтанов, шт.	4	4	1
15	Количество высаженной цветочной рассады, шт.	44955	36450	0,81
16	Количество муниципальных услуг, предоставляемых Комитетом по ЖКК, ед.	6	6	1
17	Комплектование парка спецтехники, ед.	62	62	1
18	Освоение бюджетных средств по обеспечению функций органа местного самоуправления (Комитет по ЖКК и подведомственные учреждения), %	100	100	1
19	Количество поездок по регулируемым тарифам муниципальных маршрутов (субсидируемых), ед.	1464	1464	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области» признана высокоэффективной.

7. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города по социальным вопросам.

Разработчик: Управление молодежной политики и культуры.

В 2024 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел. для Димитровградского драматического театра выделены субсидии в сумме 4 076,8 тыс. руб. (региональный бюджет - 1 019,2 тыс. руб., муниципальный бюджет - 268,2 тыс. руб.). По итогам 2024 года субсидии освоены в полном объеме. Заключено 17 договоров (3109,04156 тыс. руб.) на приобретение генератора дыма, светового пульта, ткани, обуви, микрофонов, пошивочной фурнитуры,

париков и других расходных материалов для создания спектаклей (оплачено). Заключено 14 договоров на предоставление права публичного использования произведений, создание проекта сценографического искусства в форме художественного оформления, на музыкальное оформление (2 255,15844 тыс. руб.). В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда» для МБУ ДО «ДХШ «Апрель» и МБУК «ДМ» выделены субсидии из федерального бюджета 9 600,0 тыс. руб. (региональный бюджет - 976,1 тыс. руб., муниципальный бюджет - 440,713 тыс. руб.). Для МБУ ДО «ДХШ «Апрель» средства предназначены для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов. По итогам 2024 года субсидии освоены в полном объеме. Заключено 7 контрактов (4036,5 тыс. руб.) на приобретение 3 пианино, рояля, радиосистемы, нотной литературы, ноутбука, проектора. Для МБУК «ДМ» средства предназначены для технического оснащения музея. Субсидии освоены в полном объеме. Заключено 23 контракта (6980,313 тыс. руб.) на приобретение оборудования (МФУ, компьютер, витрины, интерактивные панели, принтер, стенды, металлическая мебель, манекены, компьютерное оборудование, программное обеспечение с контентом для интерактивного оборудования и т.д.). В 2024 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 312,9 тыс. руб., софинансирование из бюджета города составило 78,225 тыс. руб. По итогам 2024 года заключено 4 контракта на комплектование книжных фондов (1128 экз. книжных изданий). Субсидии освоены в полном объеме. По итогам конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе проектов местных инициатив граждан в 2024 году выделены средства на организацию благоустройства территории МБУ ДО Детская школа искусств №2 (1 317,63032 тыс. руб.) и текущий ремонт кровли МБУ ДО «Детская хоровая школа «Апрель» (1 922,61342 тыс. руб.). Работы выполнены.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№, п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1.	Удельный вес жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, %	90	90	1
2.	Количество участников творческих коллективов, чел.	540	556	1
3.	Количество клубных формирований, ед.	27	27	1
4.	Количество спектаклей для детей	107	102	0,95
5.	Количество зрительских посещений на стационаре, ед.	34 080	28 358	0,83
6.	Количество спектаклей на стационаре, ед.	196	201	1
7.	Количество зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области, ед.	6384	2 108	0,33
8.	Выездные спектакли в пределах области, ед.	106	16	0,15
9.	Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства, ед.	1	1	1
10.	Количество учащихся ДШИ, ДХШ	1 709	1 781	1
11.	Количество учащихся ДШИ, ДХШ принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней, чел.	80	85	1
12.	Количество творческих коллективов ДШИ, ед.	47	47	1
13.	Количество проведенных концертов, выставок, ед.	390	390	1
14.	Количество школ искусств для которых приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы, ед.	1	1	1
15.	Количество зданий, в которых проведены мероприятия по текущему ремонту кровли, ед.	1	1	1
16.	Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по организации благоустройства территории, ед.	1	1	1
17.	Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями, ед.	336 430	341 980	1
18.	Темп роста посещения библиотек, ед.	1,4	1,4	1
19.	Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача), ед.	616 000	629 495	1
20.	Выполнение информационных запросов пользователей библиотек, ед.	5 850	29 380	1
21.	Количество посетителей ДКМ, чел.	30 000	32 778	1
22.	Количество экскурсий, ед.	572	755	1
23.	Количество выставок, ед.	45	72	1

24.	Количество экспонируемых предметов и коллекций, ед.	1270	1270	1
25.	Приобретение специального оборудования для муниципальных музеев, ед.	1	1	1
26.	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %	90	90	1
27.	Увеличение посещаемости учреждений культуры, %	40	40	1
28.	Количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия, ед.	1	1	1
29.	Количество разработанных проектов по определению предметов охраны объектов культурного наследия, ед.	22	22	1
30.	Количество разработанных проектов по определению границ территорий объектов культурного наследия, ед.	7	7	1
31.	Количество пользователей архивной информацией, ед.	4 500	14 838	1
32.	Количество архивных документов постоянного срока хранения, ед.	820	1138	1
33.	Количество выездных консультаций по формированию, описанию и обеспечению сохранности документов, ед.	8	14	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» признана высокоэффективной.

8. Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики и обеспечение жильем молодых семей на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города по социальным вопросам.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Заявления на участие в программе подаются молодыми семьями в течение календарного года. В отчетном периоде предоставлены консультации молодым семьям, рассмотрено 13 заявлений на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (9 семей признаны участниками мероприятия, 4 семьям отказано в признании участниками мероприятия), 8 семей исключены из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2024 год (6 семей исключены по достижению одним из супругов возраста 36 лет до принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список претендентов, 1 семья исключена в связи с получением свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 1 семья исключена в связи с выявлением недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах). 1 семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. С целью выполнения плана общественно-значимых мероприятий, в рамках празднования Дня молодежи 29 июня 2024 года была проведена праздничная программа. Для проведения данной программы был заключен договор № 3 от 27.06.2024 года с ООО «Культурно-развлекательный центр «Лада» на аренду звукового и светового оборудования.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№, п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Общее количество семей-участниц муниципальной программы, нуждающихся в улучшении жилищных условий (на начало года), ед.	55	35	0,64
2	Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, ед.	5	9	1
3	Количество семей, получивших свидетельство	1	1	1
4	Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (на конец года), ед.	58	36	0,62
5	Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), участвующей в деятельности молодежных общественных объединений на территории г.Димитровграда Ульяновской области, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), %	23,5	24	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Развитие молодёжной политики и обеспечение жильем молодых семей на территории города Димитровграда Ульяновской области» признана эффективной.

9. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Руководитель аппарата.

Разработчик: отдел муниципальной службы и кадров.

В 2024 издано распоряжение Администрации города от 27.08.2024 №119-р «О создании рабочей группы по сокращению расходов на содержание органов местного самоуправления, оптимизации бюджетной сети и оптимизации численности административно-хозяйственного и управленческого персонала учреждений». Проведен анализ действующей структуры Администрации города, штатных расписаний ее отраслевых (функциональных) органов, штатных расписаний Муниципальных казенных учреждений и положений об их деятельности (Уставов). На основании проведенного анализа сформированы предложения по сокращению расходов на содержание Администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов, изменения структуры органа местного самоуправления в 2025 году. В связи с отсутствием лимитов мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих и проведение мероприятий по развитию корпоративной культуры не проведены. При условии финансирования муниципальной программы мероприятия будут проведены в 2025 году. В 2024 году организовано обучение 46 муниципальных служащих и технических работников Администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов (41 человек прошел курсы повышения квалификации, 4 человека прошли курсы переподготовки, 1 человек прошел обучение цифровым компетенциям).

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№, п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Количество муниципальных служащих/технических работников, получивших дополнительное профессиональное образование, чел.	20	46	1
2	Численность муниципальных служащих, чел.	105	116	1
3	Численность технических работников, чел.	107	109	1
4	Текущее кадров (муниципальные служащие), %	25	23	0,92
5	Текущее кадров (технические работники), %	15,4	17,3	1
6	Доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом, %	100	100	1
7	Количество населения МО «Город Димитровград», информированного о работе Администрации города и Главы города, чел.	91	91	1
8	Доля служебных и иных рабочих помещений, содержащихся в состоянии, соответствующем установленным законодательством РФ требованиям, %	100	100	1
9	Повышение степени удовлетворенности населения города деятельностью Главы города и Администрации города, %	60	61	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области» признана высокоэффективной.

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города по социальным вопросам.

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за 2024 год составил 10550,7 тыс. руб., что на 796,2 тыс. руб. выше уровня 2023 года, но незначительно (-12,2 тыс. руб.) меньше запланированного на 2024 год уровня. Причина: расширение перечня льготных категорий граждан по 100 % льготе при получении физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг муниципальными учреждениями города. Количество воспитанников муниципальных спортивных школ уменьшилось с 2162 человек на 01.01.2024 до 1997 – на 01.01.2025 (-165 человек или 7,6 %) и обусловлено доведением до норм максимального количества обучающихся (наполняемость групп) в группах начальной подготовки и учебно-тренировочного этапа. В 2024 году в городе Димитровграде проведено 156 спортивно-массовых мероприятий (+13 к уровню 2023 года), в

том числе 133 муниципальных, 15 региональных, 6 всероссийских, 2 межрегиональных. Число участников спортивных соревнований, организованных на территории муниципального образования – около 14700 человек. Количество муниципальных спортивных объектов, на которых проведен ремонт в соответствии с современными требованиями – 2 ед. Выполнено мероприятие «Проведение ремонта спортивных сооружений» - Дворца спорта «Дельфин». На проведение ремонтных работ Дворца спорта «Дельфин» в 2024 году было выделено 25 833,3 тыс. руб. (региональный бюджет - 24 800,0 тыс. руб., муниципальный бюджет - 1033,3 тыс. руб.). В ходе ремонтных работ осуществлен монтаж фасадных кассет с утеплителем, светильников для архитектурной подсветки здания, выполнен ремонт входной группы, отремонтирована кровля, произведена замена окон, оконных откосов и отливов, другие работы. На протяжении всего периода ремонтных работ Дворец спорта «Дельфин» работал в штатном режиме, доступ в спортивные сооружения (бассейн, игровой зал, зал тяжелой атлетики и другие) осуществлялся бесперебойно. В отчетном году проведен текущий ремонт в помещениях здания СОК «Победа» (муниципальный бюджет - 650,3 тыс. руб.). Отремонтированы душевые 2-го этажа, проведен косметический ремонт и замена дверных блоков.

На территории города в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») в 2024 году осуществлена реализация мероприятия «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации». Всего для реализации данного проекта в консолидированном бюджете на 2024 год было предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 570,0 тыс. руб. (547,2 тыс. руб. – региональный бюджет, 22,8 тыс. руб. – муниципальный бюджет). Получатель средств - МКУ ДО СШ «Старт». Осуществлена закупка спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для отделений лыжных гонок и биатлона, тяжелой атлетики, легкой атлетики, плавания.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№ п/п	Наименование целевого индикатора, ед.	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	55	61,4	1
2	Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, чел.	1126	1065	0,95
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	8,8	16,6	1
4	Доля жителей города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, %	25	44,9	1
5	Число потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, чел.	16663	16670	1
6	Увеличение доли дохода бюджета города от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта, тыс. руб.	10562,9	10550,7	0,99
7	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	100,0	100,0	1
8	Количество муниципальных спортивных объектов, на которых проведен ремонт в соответствии с современными требованиями (ежегодно), ед.	2,0	2,0	1
9	Степень выполнения индикаторов муниципальной программы, %	100	100	1
10	Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта охранными инженерными средствами и их обслуживания (охранная телевизионная система), %	39,6	39,6	1
11	Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта охранными инженерными средствами и их обслуживания (стационарные металлообнаружители и металлоискатели), %	11,9	11,9	1
12	Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта охранными инженерными средствами и их обслуживания (контрольно-пропускные пункты для граждан и оборудование их необходимыми техническими средствами), %	6,9	6,9	1

13	Доля оснащённости муниципальных учреждений физической культуры и спорта охраняемыми инженерными средствами и их обслуживания (система экстренной связи), %	40,4	40,4	1
----	--	------	------	---

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области» признана высокоэффективной.

11. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

На благоустройство общественной территории парка «Прибрежный» (ул. Дрогобычская, 24А) заключен муниципальный контракт с ИП «Кухарский В.А.» на сумму 865,77832 тыс. руб. Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия тротуара. На благоустройство общественной территории парка «Актуальная словесность» заключен муниципальный контракт с ООО «Солнечная долина» на сумму 13679,16637 тыс. руб. Выполнен демонтаж МАФ, тротуаров, расширены существующие тротуары, выполнено асфальтобетонное покрытие существующих и новых тротуаров, установлены малые архитектурные формы (скамьи, лавки, урны, качелей с перголой), выполнено устройство двух спортивных площадок, на резиновом и песчаном покрытии, устройство детской площадки на песчаном покрытии, организовано освещения парка. Работы по благоустройству парков выполнены полностью и приняты муниципальной общественной комиссией.

Работы по благоустройству выполнены на 24 дворовых территориях по следующим адресам: ул.Братская,37, ул.Восточная,40, ул.Гвардейская,34А,51,51А, ул.Гончарова,7, пр.Димитрова,23,27, ул.Королева,7,11,12А, пр.Ленина,13,29А,48,48А,53, ул.Менделеева,8, ул.Московская,60, ул.Осипенко,24, ул.Свирская,21, ул.Театральная,4А,7, ул.Терешковой,5, ул.Черемшанская,130. Дворовые территории были разделены на 3 лота (1 лот - 20.12.2023 заключен муниципальный контракт (15773,68397 тыс. руб.) с ООО «СК-Кайрос» на благоустройство 12 дворовых территорий, 2 лот - 26.12.2023 заключен муниципальный контракт (19740,14726 тыс. руб.) с ИП Смирнова на благоустройство 10 дворовых территорий, 3 лот - 26.02.2024 заключен муниципальный контракт (3645,67989 тыс. руб.) с ООО «Сити-Строй» на благоустройство 2 дворовых территорий). На дворовых территориях выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на существующих пешеходных дорожках и автомобильных проездах, установлены садово-парковые диваны и урны, выполнены работы по устройству освещения. Работы приняты муниципальной общественной комиссией. Обязательства по муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены в полном объеме.

Заключены договора с ИП Коломенской Т.С. на выполнение работ по благоустройству 5 воинских захоронений на городских кладбищах в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» на сумму 1447,36842 тыс. руб.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	

1.	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом), ед.	350	352	1
2.	Площадь благоустроенных дворовых территорий(нарастающим итогом), тыс. кв. м	319,86	339,05	1
3.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %	24,188	24,188	1
4.	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий (за год), чел/час	240,414	240,414	1
5.	Софинансирование за счет безвозмездных перечислений заинтересованных лиц в рамках дополнительного перечня работ, %	Не менее 2,5	2,5	1
6.	Количество благоустроенных территорий общего пользования города (нарастающим итогом), ед.	60	60	1
7.	Площадь благоустроенных территорий общего пользования города (нарастающим итогом), тыс. кв. м	939,827	942,132	1
8.	Доля площади благоустроенных территорий общего пользования города к общей площади общественных территорий, %	34,03	34,148	1
9.	Количество благоустроенных территорий ТОС, ед.	8	8	1
10.	Количество благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом), ед.	11	3	0,27
11.	Количество объектов подлежащих инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) (нарастающим итогом), ед.	50	0	0
12.	Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) от общего количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), ед.	1,12	0	0
13.	Доля придомовых территорий многоквартирных домов, поставленных на кадастровый учет, ед.	186	0	0
14.	Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями (с нарастающим итогом), %	28,72	28,72	1
15.	Доля граждан, принявшим участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, %	33,1	33,1	1
16.	Количество восстановленных воинских захоронений, ед.	5	5	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Дмитровграда Ульяновской области» признана низкоэффективной.

12. Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Дмитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги для земельных участков по ул. Тараканова» заключен договор с ООО «Ульяновский областной водоканал» от 15.07.2024 № 3 на сумму 4 186,983 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. По объекту «Строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги для земельных участков по ул. Курчатова» заключен муниципальный контракт с ИП «Подусов Д.С.» от 25.09.2024 № 0168500000624004234 на выполнение I этапа устройства временного подключения земельных участков, выделенных многодетным семьям по улице Курчатова к сетям электроснабжения. Сумма контракта составила 2745,10675 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. По объекту «Строительство инфраструктуры для объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178»:

-на выполнение работ по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения заключен муниципальный контракт с АО «Институт Оргэнергострой» от 26.04.2023 № 0168500000623001070 на сумму 99 116,42938 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

-на выполнение работ по строительству газораспределительного газопровода среднего и низкого давления заключен муниципальный контракт от 20.10.2023 № 0168500000623003924

с АО «Институт Оргэнергострой» на сумму 10 482,79417 тыс. руб., договор от 20.12.2024 № 28 на сумму 187,36242 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

-на технологическое присоединение заключение контракта от 03.09.2024 № 14 на сумму 406,753 тыс. руб., от 09.09.2024 № 5 на сумму 6 081,12 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

-на авторский надзор заключен договор с ИП «Перфилов А.И.» от 17.11.2023 № 35 на сумму 318,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№, п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Ввод в эксплуатацию новых сетей водоснабжения, км	4,13	4,13	1
2	Ввод в эксплуатацию новых сетей канализации хозяйственно-бытовой, км	5,82	5,82	1
3	Ввод в эксплуатацию новых сетей электроснабжения, км	3,67	3,67	1
4	Ввод в эксплуатацию новых сетей газоснабжения, км	3,5	3,5	1
5	Ввод в эксплуатацию новых сетей ливневой канализации, км	1,24	1,24	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области» признана высокоэффективной.

13. Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По основному мероприятию «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» на изготовление технического плана заключен договор с ИП Вестфаль Н.В. на сумму 150,0 тыс. руб. и заключен договор на проведение авторского надзора с ООО «Виктория» на сумму 599,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. По объекту «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Жилье», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Жилье» по мероприятию «Выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Арсенальной (от пр. Ленина до ул. Курчатова) в городе Димитровграде Ульяновской области» заключен муниципальный контракт с ООО «СОЦСТРОЙ» от 27.03.2024 № 0168500000624000640. Работы выполнены и оплачены. По мероприятию «Проведение строительного контроля» заключен муниципальный контракт с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» от 27.03.2024 № 2. Работы выполнены и оплачены.

По объекту «Ремонт автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул. Куйбышева до ул. Шишкина» по мероприятию «Подготовка технического заключения об отнесении объекта к движимому имуществу» заключен договор с АО «Имущественная Корпорация Ульяновской области» от 27.06.2024 № 10 на сумму 35,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены.

По объекту «Реконструкция части территории линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Западная в городе Димитровграде Ульяновской области» заключен договор с ООО «Кадастр 73» от 26.12.2023 № 41 на изготовление технического плана. Технический план изготовлен, оплата произведена.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№, п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Количество вновь строящихся дорог, ед.	1	1	1
2	Изготовление технического плана, ед.	1	1	1
3	Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальной (от пр. Ленина до ул. Курчатова) в городе Димитровграде Ульяновской области, кв. м	3990	3990	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Дмитровграде Ульяновской области» признана высокоэффективной.

14. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Дмитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города по жилищно-коммунальному комплексу.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство пришкольного открытого спортивного плоскостного сооружения на территории МБОУ «Городская гимназия» по адресу: ул.Славского, 11» заключен муниципальный контракт с ООО «Конструкторское бюро КМ-Проект» от 15.07.2024 № 0168300013024000363 на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы на 2 900,0 тыс. руб. Полномочия заказчика переданы МБОУ «Городская гимназия». Лимиты, выделенные на данное мероприятие, перечислены МБОУ «Городская гимназия».

По объекту «Капитальный ремонт МБОУ СШ № 23 им. П.А. Акинфиева по адресу: Ульяновская область, город Дмитровград, улица Гончарова, дом 8» заключен муниципальный контракт с ООО «АрхХаус» от 15.07.2024 № 0168300013024000382 на разработку проектной документации с проведением экспертизы достоверности определения сметной стоимости на 4000,0 тыс. руб. Проектная документация разработана. Получено положительное заключение экспертизы от 23.12.2024 № 73-1-1-2-079138-2024. Работы оплачены в полном объеме.

По объекту «Капитальный ремонт здания библиотеки «Дворец книги» по адресу: Ульяновская область, город Дмитровград, улица Королева, дом 1» заключен муниципальный контракт с ООО «ПМК-Проектные решения» от 15.07.2024 № 0168300013024000379 на разработку проектной документации с проведением экспертизы достоверности определения сметной стоимости на 2 900,0 тыс. руб. Получено положительное заключение экспертизы от 19.12.2024 № 73-1-1-2-077754-2024. Работы оплачены в полном объеме.

По объекту «Капитальный ремонт здания по адресу ул.Курчатова, 24а для размещения молодёжного центра в г.Дмитровграде»:

- 22.03.2024 заключен договор с ИП «Евсеев Д.А.» на разработку дизайн-проекта (239,0 тыс. руб.). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

-22.07.2024 заключен муниципальный контракт с ООО «Проектно-сметное бюро» на разработку проектно-сметной документации с проведением экспертизы достоверности определения сметной стоимости. Проектная документация разработана.

-с ИП «Кухарский В.А.» 13.11.2024 заключен муниципальный контракт (5395,59101 тыс. руб.), 17.12.2024 заключен договор (359,3669 тыс. руб.), 14.12.2024 заключен договор с ИП «Шабалов А.В.» (563,1045 тыс. руб.) на выполнение работ по ремонту кровли. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№, п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов, СД
		Зп	Зф	
1	Расширение сети спортивных сооружений за счет строительства новых спортивных сооружений (нарастающим итогом), ед.	164	164	1
2	Увеличение числа жителей, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях на территории города Дмитровграда (нарастающим итогом), чел.	53300	53300	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Дмитровграда Ульяновской области» признана высокоэффективной.

15. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Плановые показатели за январь - декабрь 2024 года по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города доходным источникам составляют 266 274,72 тыс. руб., фактическое поступление составило 270 462,68 тыс. руб., что составляет 101,57% от плана.

Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1. Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена. За 2024 год плановые показатели составляют 51 634,3 тыс. руб., фактически поступило 53 253,63 тыс. руб. или 103,14%. В декабре 2024 года путем проведения аукционов было реализовано право аренды на 4 земельных участка с общей стоимостью годовой арендной платы 1 324,87 тыс. руб.

2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков. На 2024 год плановые показатели составляют 6 935,9 тыс. руб., фактически поступило 6 287,83 тыс. руб. Невыполнение составило 648,07 тыс. руб. или 9,34%. Основной причиной невыполнения плановых показателей является наличие задолженности по арендным платежам, а также проведение процедуры банкротства МУП «Гортепло» и МУП «Гостиница Черемшан». Для взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки с должниками проводится претензионно-исковая работа, в результате которой в январе - декабре 2024 бюджет поступило 21 195,3 тыс. руб.

3. Доходы от аренды муниципального имущества. За 2024 год плановые показатели составляют 29 956,2 тыс. руб., фактически поступило 27 446,65 тыс. руб. или 91,62%. Невыполнение на 8,38% связано с образованием задолженности по арендной плате у ООО «Энергомодуль». Арендатор обязуется погасить задолженность в январе 2025 года. Для недопущения образования задолженности и её сокращению предоставляются акты сверки, ведется претензионно-исковая работа, проводится оповещение путем телефонной связи и посредством электронной почты арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца. За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 была проведена работа с 3 127 должниками. Проведено 14 комиссий. Общая сумма поступлений составила 5 836,95 тыс. руб.

4. Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на использование. В январе - декабре 2024 года плановые показатели 6 518,3 тыс. руб., фактически поступило 6 972,4 тыс. руб. Перевыполнение на 454,1 тыс. руб. связано с тем, что ООО «РИЦ-Димитровград» в декабре 2024 перечислило платежи и за декабрь 2024, планируемый к поступлению в январе 2025.

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. План на 12 месяцев 2024 года – 12 284,4 тыс. руб., факт - 14 264,5 тыс. руб. Перевыполнение плана составило 1 980,10 тыс. руб. или 16,12%. В декабре были выкуплены 2 земельных участка путем проведения аукционов, выкупная стоимость составила 3 946,65 тыс. руб.

6. Доходы от продажи муниципальных земельных участков. План на 12 месяцев 2024 года – 106,10 тыс. руб., фактически поступило 165,86 тыс. руб.

7. Доходы от приватизации муниципального имущества. План на январь – декабрь 2024 года – 6 527,1 тыс. руб., факт - 6 537,45 тыс. руб. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с выкупом помещения по преимущественному праву покупки, стоимость выкупа составила 2 000,0 тыс. руб.

8. Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО. План на январь - декабрь 2024 года – 3 525,2 тыс. руб., факт - 3 477,63 тыс. руб. Невыполнение составило 47,57 тыс. руб. или 1,35%. Запланированный на май аукцион на размещение одного объекта НТО с начальной ценой договора 36,0 тыс. руб. в год не состоялся в связи с отсутствием

заявок. 29.07.2024 аукцион на право размещения 3 НТО с начальной суммой договоров 157,9 тыс. руб. не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие. Постановлением Правительства Ульяновской области от 30.05.2024 №295-П меняется размер ежегодной арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения НТО, уменьшается процент от кадастровой стоимости, учитываемого при расчете размера арендной платы таких земельных участков с 20% до 10,9%. Общая сумма поступлений от арендной платы за земельные участки под НТО в бюджет города в 2024 году снизилась с 4 217,39 тыс. руб. до 2 272,32 тыс. руб., сумма выпадающих доходов составила 1 945,07 тыс. руб. в год. Сумма расходов бюджета города, необходимая для возврата денежных средств арендаторам земельных участков в счёт уплаты ими арендной платы за земельные участки за период с 13.12.2022 года до принятия проекта постановления составляет 2 363,39 тыс. руб.

9. Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение. План на 2024 года составляет 3 897,7 тыс. руб., факт поступлений 6 974,82 тыс. руб. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с оплатой арендатором земельного участка задолженности по начисленным пеням за просрочку платежа за аренду.

10. Земельный налог. План на 2024 год – 82 885,0 тыс. руб., факт – 86 658,0 тыс. руб. Перевыполнение составило 3 773,0 тыс. руб.

11. Налог на имущество физических лиц. План на 2024 год – 62 000,0 тыс. руб., факт – 58 419,4 тыс. руб. Невыполнение составило 3 580,6 тыс. руб. В целях сокращения недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц Комитетом по управлению имуществом города проводится оповещение должников путем телефонной связи и посредством электронной почты.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№, п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов СД
		Зп	Зф	
1	Выполнение годовых плановых назначений по администрируемым статьям доходов муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области от использования и распоряжения муниципальным имуществом, %	100	103,29	1
2	Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям в сфере представления и защиты имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования «Город Димитровграда» Ульяновской области от общего количества предъявленных исковых заявлений в сфере имущественных отношений, %	100	91,4	0,91
3	Доля объектов, входящих в состав имущества муниципальной казны города Димитровграда, учтенных в Реестре муниципального имущества города Димитровграда, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества города Димитровграда, ед.	25	39,4	1
4	Количество земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, ед.	440	498	1
5	Площадь земельных участков, подготовленных к реализации, кв ²	1319	1319	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области» признана высокоэффективной.

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

С 01.01.2024 по 31.12.2024 года было выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 1576895,34 тыс. руб., размещено контрактов на сумму 1575945,54 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 1407416,36 тыс. руб., в том числе:

- 719 открытых аукционов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 1061246,82 тыс. руб., сумма контрактов победителей 997541,8 тыс. руб., экономия составила 63705,02 тыс. руб. или 4,04 %;

- 45 открытых конкурсов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 383279,27 тыс. руб., сумма контрактов победителей 383 164,27 тыс. руб., экономия составила 115,00 тыс. руб. или 0,007 %;

- 68 запросов котировок в электронной форме, общая сумма выделенных средств 32 532,28 тыс. руб., сумма контрактов победителей 26 595,2881 тыс. руб., экономия составила 5936,99 тыс. руб. или 0,38 %;

- сумма контрактов по ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (кроме п.п.4,5 ч.1 ст.93) – 73 372,19 тыс. руб.;

- сумма договоров по п.п.4,5 ч.1 ст.93 (договоры до 600,0 тыс. руб.) - 90 765,61 тыс. руб.;

Сумма экономии по всем проведенным процедурам за 2024 год (с учетом многолетних процедур) – 69757,02 тыс. руб. или 4,42 %. Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств (с учетом многолетних процедур) – 89,58 %. По итогам проведенных процедур было составлено 832 протокола заседаний комиссии по осуществлению закупок за 4 квартала 2024 года. Проведено 1239 предварительных экспертиз и подготовлено 1239 заключений на заявки, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на заседании Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Димитровграда Ульяновской области за 4 квартала 2024 года. По теме муниципальных закупок за 12 месяцев 2024 года проводилось 12 семинаров, из них 5 очно.

В апреле 2024 года был привлечен бюджетный кредит УФК по Ульяновской области в сумме 73 млн руб. со сроком возврата в декабре 2024 года. Кредит досрочно погашен в августе 2024 года, что повлекло снижение расходных обязательств по кредитам. За 1 полугодие 2024 года был частично погашен бюджетный кредит Министерства финансов Ульяновской области на сумму 52,21 млн руб., что повлекло снижение расходных обязательств по кредитам. Впервые за последние 8 лет муниципальный долг города Димитровграда снижен на 40%. Сумма муниципального долга по кредитам на 01.01.2025 года составила 306,6 млн руб. Оплата процентов за пользование бюджетным кредитом Министерства финансов Ульяновской области за 2024 год составила 392,5 тыс. руб. За последние 2 года структура муниципального долга не менялась. С 2022 года муниципальный долг состоит из бюджетного кредита, полученного от Министерства финансов Ульяновской области, выданного в целях замещения долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций. Заимствования произведены на долгосрочный период, с равномерным погашением на пять лет, что обеспечивает оптимизацию структуры муниципального долга и постепенное снижение долговой нагрузки. Экономический эффект от проведенных мероприятий в области долговой политики составил за последние 3 года более 23 млн. руб.

Достижение значений показателей (оценка эффективности):

№, п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора, 2024 год		Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов СД
		Зп	Зф	
1	Отношение предельного объема муниципального долга города к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений, % (снижение оценивается положительно)	100	20,48	1
2	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города к утвержденному годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, % (снижение оценивается положительно)	10	0,02	1
3	Доля бюджетных ассигнований консолидированного бюджета муниципального района (городского округа), представленных в программном виде в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и областного бюджета), %	86	94,2	1
4	Количество несостоявшихся конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (не подано ни одной заявки на участие в закупке) в общем количестве объявленных и размещенных	96	51	1

	процедур, не более, закупок в год (снижение оценивается положительно)			
5	Количество муниципальных контрактов, заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (подана одна заявка на участие в закупке), не более, закупок в год (снижение оценивается положительно)	200	141	1
6	Количество обучающих семинаров с целью сокращения количества удовлетворенных жалоб, поступивших в контрольный орган в сфере закупок на действия заказчика, не менее, семинаров в год	12	12	1

Вывод. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области» признана высокоэффективной.

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

На реализацию муниципальных программ в 2024 году предусмотрено 3787875,80308 тыс. руб., в том числе:

- 1327492,62394 тыс. руб.- муниципальный бюджет;
- 2460008,17914 тыс. руб.- областной бюджет;
- 375,0 тыс. руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Фактическое исполнение на 01.01.2025 составило 3707341,154,86 тыс. руб., в том числе:

- 1268574,0575 тыс. руб.- муниципальный бюджет;
- 2129480 418,85 руб.- областной бюджет;
- 375,0 тыс. руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Финансировалось 16 муниципальных программ из 19 действующих в 2024 году. В январе – декабре 2024 года не финансировались муниципальные программы «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области», «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области».

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области 12 муниципальных программ признаны высокоэффективными, 1 муниципальная программа признана эффективной, 2 муниципальных программ признаны низкоэффективными, 1 муниципальная программа признана неэффективной.

19 муниципальных программ, действующих в 2024 году, завершили свое действие 01.01.2025. Перечень муниципальных программ на 2025-2030 годы утвержден постановлением Администрации города от 31.05.2024 № 2596.

Первый заместитель Главы города

Н.Ю.Муллин